



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โทร. ๐ ๔๕๕ ๒๕๗๒ ๕

ที่ อจ ๗๔๗๐๑/ -

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๑. เห็นควรรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป
๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณัฐชญา บุคตติวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)


(นางสาวรุติพร อุดมลาภ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย



(ลงชื่อ)



(นายปรีชา แผงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

(ลงชื่อ)


(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ✓ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | เนื่องจากติด งานเลือกตั้ง |
| ๒ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง | ๘๐๔,๐๗๐ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๔๑๑,๙๐๗ | ๓๙๒,๑๖๓ | กอง การศึกษา | |
| ๓ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำข่า | ๒๓๐,๔๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำข่า สำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๒ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๘๖,๔๐๐ | ๑๔๔,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๔ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำน้อย | ๒๘๘,๐๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านคำน้อย สำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๐ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๑๑๘,๘๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๕ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) | ๑๒๙,๖๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สำหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๘ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๕๗,๖๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๖ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแคน | ๔๔๘,๒๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านโนนแคน สำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปี ที่ ๖ จำนวน ๘๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๒๐๙,๒๕๐ | ๒๓๘,๙๕๐ | กอง การศึกษา | |
| ๗ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ | ๘๘๐,๐๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน สร้างถ่อ สำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๔๒๔,๖๐๐ | ๔๕๕,๔๐๐ | กอง การศึกษา | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๘ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา | ๕๗,๖๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ใหม่พัฒนา สำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๑๘,๐๐๐ | ๓๙,๖๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๙ | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหนองไหลคิมน้อยวิทยา | ๓๗๘,๐๐๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน หนองไหลคิมน้อยวิทยา สำหรับเด็กอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา จำนวน ๗๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๑๕๓,๙๐๐ | ๒๒๔,๑๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๑๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๔๒,๗๕๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๔๒,๗๕๐ | กอง การศึกษา | |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๒๔,๓๗๕ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๔,๓๗๕ | กอง การศึกษา | |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน | ๒๒๔,๔๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๒๔,๔๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๑๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน | ๑๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๑๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน | ๙๗๐,๒๐๐ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๖ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๕๑๕,๒๖๘ | ๔๕๔,๙๓๒ | กอง การศึกษา | |
| ๑๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน | ๒๑,๗๕๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๑,๗๕๐ | กอง การศึกษา | |
| ๑๗ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง | ๒๔๕,๖๗๕ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๒๖๐ วัน (ภาคเรียนที่ ๑) | - | - | - | ๑๒๙,๘๘๐ | ๑๑๕,๗๙๕ | กอง การศึกษา | |

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๑๘ | โครงการประเพณีลอยกระทง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ✓ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | งดจัดงาน รื่นเริง |
| ๑๙ | โครงการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๐ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬา ตำบลสร้างถ่อน้อย | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๑ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๒ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๓ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๔ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๕ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๖ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๗ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๘ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๒๙ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๓๐ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๓๑ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๓๒ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๓๓ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |
| ๓๔ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเข้าร่วมในการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ | ๒๐,๐๐๐ | อุดหนุนอำเภอหัวตะพานเพื่อเข้าร่วมในการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | |
| ๓๕ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อำเภอหัวตะพาน | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ✓ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | งดจัดงาน รื่นเริง |

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๓๖ | โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๓๗ | โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | ๕๒๕,๖๐๐ | จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามโครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๖ คน/วัน ๆ ละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๓๖๕ วัน | - | - | - | ๑๗๗,๑๒๐ | ๓๐๘,๑๖๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๓๘ | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ | ๔๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๓๙ | โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | ๓๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๐ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด | ๑๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๒ | โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๔ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๒๐,๐๐๐ | ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๕ | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น | ๓๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๖ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๑๒๕,๐๐๐ | ดำเนินการจัดซื้อน้ำยาเคมี ทรายกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เวชภัณฑ์ | - | - | - | ๕๙,๕๐๐ | ๖๕,๕๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๗ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๘ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | กอง สาธารณสุข | |
| ๔๙ | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | ๒๐,๐๐๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | กอง สาธารณสุข | |

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๖๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายทางการเกษตรภายในตำบล | ๘๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทาง การเกษตร ๑๓ หมู่บ้าน | - | - | - | ๘๐๐,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | |
| ๖๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนายเสถียร ทุมเพ็ญ ไป บ้านนายประ ศาสตร์ ตระกูลสุข หมู่ที่ ๓ | ๑๕๗,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๕๗,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ไป บ้านคิมน้อย หมู่ที่ ๕ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญตา มุลเพ็ญ ไป บ้านนาง อารีรัตน์ จารุจิตร หมู่ที่ ๑๒ | ๑๙๗,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๙๗,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๕ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายห้องสะเค็ม หมู่ที่ ๔ | ๕๘,๘๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕๘,๘๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๖ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางนายบัวลา สมโชค ไป นานายสีผา สมโชค หมู่ที่ ๔ | ๕๒,๘๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕๒,๘๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๗ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย ทางบ้านใหม่พัฒนา ไป โนนบักเขือ หมู่ที่ ๑๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๘ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางหนองคาย ไป คำสร้างคู่ หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๖๙ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางมะฮีใหญ่ ไป หนองโน หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาปู่ตา บ้านนาคู หมู่ที่ ๙ | ๒๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างรั้วรอบศาลาปู่ตา บ้านนาคู หมู่ที่ ๙ รั้วเหล็กตาข่ายห่าง ๒ นิ้ว ยาว ๑๒๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร | - | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | |
| ๗๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง บ้านคิมน้อย ไป บ้านหนองไหล | ๑๒๗,๓๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๒๗,๓๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๒ | โครงการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านที่ ระยะห่างเกินไป หมู่ที่ ๗ | ๙๐,๙๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๙๐,๙๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๓ | โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทาง แยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | ๑๐๒,๖๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐๒,๖๐๐ | กองช่าง | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๗๔ | โครงการขุดเจาะบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๕ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนายหนู ลุขวรรณ หมู่ที่ ๘ | ๒๒๔,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๒๔,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๘๔,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๘๔,๐๐๐ | กองช่าง | |

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๗๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางบ้าน นายวิเชียร มูลเพ็ญ ไป ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบทสาย อจ ๔๐๐๓) หมู่ที่ ๓ | ๔๒,๕๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๔๒,๕๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๘ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ | ๕๑,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕๑,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๗๙ | โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะ (แบบลวดหนาม) หมู่ที่ ๕ | ๗๑,๙๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๗๑,๙๐๐ | กองช่าง | |
| ๘๐ | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ ๑ ไป อำเภอคำชะอี | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๘๑ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายทางหน้าบ้านนางทองแดง ไปเชื่อมหมู่ที่ ๓ | ๒๒๓,๗๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๒๓,๗๐๐ | กองช่าง | |
| ๘๒ | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายบ้านนางจอมศรี ถนนอมชาติ ไป บ้านนายสา หาดุกษ์ หมู่ที่ ๑ | ๗๗,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๗๗,๐๐๐ | กองช่าง | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๘๓ | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๘๔ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๘๕ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และบทบาทสตรี ตำบลสร้างถ่อน้อย | ๒๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๘๖ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อน้อย | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๘๗ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริม ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก | ๑๕,๐๐๐ | สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านสร้างถ่อนอก การจัดนิทรรศการ | - | - | - | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | |
| ๘๘ | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัด อำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๘๙ | โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |

๔.๓ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๙๐ | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๙๑ | โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๙๒ | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | ๑๙๓,๙๗๐ | ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อดูแลรักษาป่า เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | - | - | - | ๑๙๓,๗๒๐ | ๒๕๐ | สำนักปลัด | |
| ๙๓ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๙๔ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙ | ๒๘๘,๐๐๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙ ในการดำเนินการบริหารจัดการสวนสัตว์ เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู หมู่ที่ ๙ | - | - | - | ๒๘๘,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | |

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๙๕ | โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองสีโว | ๖๐,๐๐๐ | จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองสีโว | - | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๙๖ | โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมฝายลำเขบาย | ๖๐,๐๐๐ | จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณสวนสาธารณะฝายลำเขบาย | - | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๙๗ | โครงการการเลือกตั้ง | ๔๐๒,๔๓๐ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น | - | - | - | ๔๐๒,๔๓๐ | ๐ | สำนักปลัด | |
| ๙๘ | โครงการทำความดีด้วยหัวใจ | ๗,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๗,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๙๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๐ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๑ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | ๕,๐๐๐ | กิจกรรมวันท้องถิ่นระดับอำเภอ จัด นิทรรศการต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา | - | - | - | ๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๒ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน | ๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๓ | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่” | ๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๔ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | ๔๐,๐๐๐ | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง น้อย โดยจัดให้มีสถานที่กลางของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอห้วยตะพาน | - | - | - | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๕ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองคลัง | |

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๑๐๖ | โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือให้เดิมซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ๔๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองช่าง | |

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๑๐๗ | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | ๔๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๔๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๑๐๘ | โครงการจัดประชุมพหุภาคี | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | |

๖.๔ แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | |
| ๑๐๙ | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปิด - ปิด และดูแลกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน | ๒๙๗,๖๐๐ | จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรวัดน้ำ และดูแลรักษากิจการน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน | - | - | - | ๑๔๘,๘๐๐ | ๑๔๘,๘๐๐ | กองช่าง | |