



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โทร. ๐ ๔๕๕ ๒๕๗๒ ๕

ที่ อจ ๗๔๗๐๑/ -

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการภายในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดำเนินการติดตามแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๑ โครงการ
๒. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๔ โครงการ
๓. ไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว ว่ามีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๑. เห็นควรรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป
๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณัฐชา บุดติวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรด

(ลงชื่อ)



(นางสาวรติพร อุดมลาม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา แผงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

(ลงชื่อ)



(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง - เด็กนักเรียนโรงเรียน ๗ แห่ง	-	-	กอง การศึกษา	๑๑ ม.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง	๗๘๒,๑๐๐	๗๘๐,๙๑๓	ต.ค. - ก.ย.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำข่า	๒๔๔,๘๐๐	๒๐๘,๘๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านคำข่า สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๓๔ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำน้อย	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๐,๓๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านคำน้อย สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์ อุปถัมภ์)	๑๑๑,๖๐๐	๑๑๑,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๔ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแคน	๔๔๘,๒๐๐	๔๒๙,๓๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านโนนแคน สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๘๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ	๘๐๕,๒๐๐	๘๐๕,๒๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านสร้างถ่อ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๔๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา	๖๔,๘๐๐	๔๖,๘๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๙ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา	๓๒๕,๒๔๒	๓๒๕,๒๔๒	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน หนองไหลคึมน้อยวิทยา สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.	จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ครู และผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	-	-	กอง การศึกษา	๑๑ ก.ย. ๖๘ - ๑๒ ก.ย. ๖๘	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๔,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	ก.ค. - ส.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กอง การศึกษา	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๔,๐๕๐	๑๙,๕๐๐	พ.ค. - ก.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า เครื่องแบบนักเรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กอง การศึกษา	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน	๒๑๔,๙๔๘	๒๑๔,๙๔๘	ธ.ค. - ส.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑๗ ก.พ. - ๑๔ มี.ค. ๖๘	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน	๑๔,๘๐๐	๑๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๔ มี.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน	๙๗๐,๒๐๐	๘๘๕,๕๖๔	ต.ค. - ก.ย.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๑,๔๖๐	๑๗,๔๐๐	พ.ค. - ส.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๔ มี.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๑๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง	๒๓๒,๘๘๘	๒๓๒,๘๘๘	ต.ค. - ก.ย.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๒๖๐ วัน	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	พ.ย.	จัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๖๗	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๐๐	พ.ย. - ธ.ค.	จัดการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรักสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด	-	-	กองการศึกษา	๑๔ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗ และ ๒๑ - ๒๒ ธ.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์ กีฬาดำบลสร้างถ่อน้อย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๒	พ.ย. - ธ.ค.	จัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาดำบล สร้างถ่อน้อย	-	-	กอง การศึกษา	๒๗ พ.ย. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลสร้างถ่อน้อย	๒๕๐,๐๐๐	๐	พ.ค.	-	-	✓	กอง การศึกษา	-	เนื่องจากมติ ที่ประชุมไม่ อนุมัติ ดำเนินการ
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กอง การศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กอง การศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กอง การศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒๕	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กอง การศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒๖	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กอง การศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๒๗	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กอง การศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๒๙	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๓๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๓๑	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๓๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๓๓	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ เม.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๓๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเข้าร่วมในการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	อุดหนุนอำเภอหัวตะพานเพื่อเข้าร่วมในการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ	-	-	กองการศึกษา	๑๘ พ.ย. ๖๗	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอหัวตะพาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวตะพานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อำเภอหัวตะพาน	-	-	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๗	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๖,๘๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามโครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๖ คน/วัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๓๖๕ วัน	-	-	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๙	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.	ดำเนินการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กองสาธารณสุข	๑๔ ก.ค. ๖๘ - ๒๑ ก.ค. ๖๘	
๔๐	โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.	ดำเนินการจัดโครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กองสาธารณสุข	๑๓ ส.ค. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	ก.พ. - ก.ย.	ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๑ พ.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๔๒	โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและ สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.	ดำเนินการจัดโครงการป้องกันโรคเอดส์ใน ชุมชนและสถานศึกษาจำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๔๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ครอบครัว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. - มี.ค.	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพครอบครัว เป็นการส่งเสริมพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพ ครอบครัว จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๑ - ๑๔ มี.ค. ๖๘	
๔๔	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.	ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) การกำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุม และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๐ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๔๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.ย.	ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค อุบัติใหม่ เป็นการป้องกันและควบคุมปัจจัย เสี่ยงต่อสุขภาพ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๒ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๔๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๓ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	
๔๗	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมัน เบนซิน สำหรับฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย และ ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ฯลฯ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒ ก.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๔๘	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๕๙,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ดำเนินการจัดซื้อน้ำยาเคมี ทราเยก้า ลูกันน้ำ ยุงลาย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เวชภัณฑ์	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	
๔๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน(CPR)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๐ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ธ.ค. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๕๙	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ธ.ค. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๖๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ธ.ค. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๖๑	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ธ.ค. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๖๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ธ.ค. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล	๘๙๐,๙๕๓	๘๙๐,๙๕๓	พ.ย. - พ.ค.	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ จากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่างๆ	-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน ลูกรัง สายทางเข้าที่ห้วยชะ ถึงถนนเส้น หนองบักดาว หมู่ที่ ๑	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย ทางเข้าที่ห้วยชะ ถึงถนนเส้นหนองบักดาว หมู่ที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๗ เม.ย. ๖๘	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้ามคลองชลประทาน ทางเข้า หมู่บ้านบ้านคำน้อย (เขตชลประทาน) หมู่ ที่ ๒	๒๕๖,๗๐๐	๒๕๖,๗๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ข้ามคลองชลประทานทางเข้าหมู่บ้านบ้านคำ น้อย (เขตชลประทาน) หมู่ที่ ๒ ขนาดความ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านสร้างถ่อโน ไป วัดป่า	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านสร้างถ่อโน ไป วัดป่า ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๖๗	โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายบ้าน นางกว้าง กองสละ และนางศรีประจันต์ ชมภูภา	๖๑,๓๐๐	๖๑,๓๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางกว้าง กอง สละ และนางศรีประจันต์ ชมภูภา ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๗ เม.ย. ๖๘	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน ลูกรัง สายทางข้ามบ้านนางหนูเพียร ศิริ คุณ ไป บ้านนางอุไรวรรณ นุ่มนวล หมู่ที่ ๕	๔๓,๘๐๐	๔๓,๘๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทาง ข้ามบ้านนางหนูเพียร ศิริคุณ ไป บ้านนาง อุไรวรรณ นุ่มนวล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๖ ก.พ. ๖๘ - ๑๔ มี.ค. ๖๘	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางแยก หนองคาย ไปหัวคำหมู หมู่ที่ ๗	๕๒,๙๐๐	๕๒,๙๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางแยกหนองคาย ไป หัวคำหมู หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๖ ก.พ. ๖๘ - ๑๔ มี.ค. ๖๘	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียน ไป หนอง นพค. หมู่ ที่ ๘	๑๕๗,๔๐๐	๑๕๗,๔๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หลังโรงเรียน ไป หนอง นพค. หมู่ที่ ๘ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสังวาลย์ ภักดียุทธ ไป บ้านนางอำพันธ์ คำเกิด หมู่ที่ ๙	๑๔๓,๓๐๐	๑๔๓,๓๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางสังวาลย์ ภักดียุทธ ไป บ้านนางอำ พันธ์ คำเกิด หมู่ที่ ๙ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายรอบหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายรอบหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร	-	-	กองช่าง	๔ ส.ค. ๖๘ - ๑๘ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน (สายข้าง วัด)	๗๓,๙๐๐	๗๓,๙๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน (สายข้างวัด) ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ค. ๖๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๗๕	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางหนู มูลเพ็ญ ไป บ้านนางชู ไชย พันธ์	๑๕๗,๘๐๐	๑๕๗,๘๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง หนู มูลเพ็ญ ไป บ้านนางชู ไชยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร	-	-	กองช่าง	๔ ส.ค. ๖๘ - ๑๘ ก.ย. ๖๘	
๗๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อม เครื่องขยายเสียง บ้านคิมน้อย หมู่ที่ ๕	๙๔,๔๐๐	๙๔,๔๐๐	มี.ค. - ก.ค.	ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมเครื่องขยาย เสียง บ้านคิมน้อย จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองช่าง	๑๒ - ๑๘ มี.ค. ๖๘	
๗๗	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจระจกร มุม กำแพงวัดทั้ง ๔ ด้าน หมู่ที่ ๙	๓๒,๑๐๐	๓๒,๑๐๐	มี.ค. - ก.ค.	ติดตั้งกระจกโค้งจระจกร มุมกำแพงวัด ทั้ง ๔ ด้าน หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔ จุด	-	-	กองช่าง	๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ สายถนนดำ ไป แยกบ้าน นางละดาวลัย	๑๔๗,๑๐๐	๑๔๖,๖๕๐	มี.ค. - ก.ค.	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายถนนดำ ไป แยกบ้านนางระดาวลัย ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ - ๑๘ ส.ค. ๖๘	
๗๙	โครงการปรับเกรดถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ถนนสายบ้านนาคูไป หนองบอน หมู่ที่ ๙	๒๖,๑๐๐	๒๖,๑๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ปรับเกรดถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ถนนสายทางนาคู ไป หนองบอน หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	
๘๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค.	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองช่าง	๒๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน ลูกรัง สายทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๔ บ้านคำ ข้า	๙,๑๐๐	๙,๑๐๐	ม.ค. - มี.ค.	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทาง ไป บ่อขยะ หมู่ที่ ๔ บ้านคำข้า ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๖ - ๒๗ พ.ค. ๖๘	
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแคนไปนาโคก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแคน	๒,๑๐๙,๙๐๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	ต.ค. - มี.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนแคนไปนาโคก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนน แคน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๙ ธ.ค. ๖๗ - ๖ ก.พ. ๖๘	

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ สายข้างบ้านนายเอี่ยม อุดมลาก ไป ทางเข้าบ่อขยะ	๑๖๐,๔๐๐	๑๕๙,๕๔๕	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ สายข้างบ้าน นายเอี่ยม อุดมลาก ไป ทางเข้าบ่อขยะ จำนวน ๑ งาน	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๘๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางไป บ่อขยะ หมู่ที่ ๔	๗๔,๔๔๓	๗๔,๔๔๓	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางไป บ่อขยะ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ งาน	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๘๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้าน คำเช่า เชื่อมต่อกับบ้านนาคู	๙๔,๐๐๐	๕๕,๐๙๗	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านคำเช่า เชื่อมต่อกับบ้านนาคู จำนวน ๑ งาน	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๘๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๖	๔๐,๐๐๐	๓๘,๐๗๗	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางดอนปู่ตา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ งาน	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๘๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ สายทางถนนหัวตะพาน - บ้านด้าย แยก หนองไหล ไป บ้านโพนขาว	๒๒,๗๖๓	๒๒,๗๖๓	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ สายทาง ถนนหัวตะพาน - บ้านด้าย แยกหนองไหล ไป บ้านโพนขาว จำนวน ๑ จุด	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๘๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง สายหน้าบ้าน นายวีระศักดิ์ เทศทอง หมู่ที่ ๘	๑๐,๓๔๖	๑๐,๓๔๖	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สายหน้าบ้านนายวีระ ศักดิ์ เทศทอง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๘๙	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสายบ้านนางวัน นา วันโสภา หมู่ที่ ๘	๘,๕๐๐	๐	ม.ค. - ก.ย.	-	-	✓	กองช่าง	-	โอน งบประมาณ
๙๐	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง สายหน้า บ้านนายหนู ลุขวรรณ หมู่ที่ ๘	๘,๕๐๐	๐	ม.ค. - ก.ย.	-	-	✓	กองช่าง	-	โอน งบประมาณ
๙๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง โนนเค็ง ไป ดอนขี้ต้อน หมู่ที่ ๘	๙,๑๓๗	๙,๑๓๗	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางโนนเค็ง ไป ดอนขี้ต้อน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ สายรอบหมู่บ้าน	๔๒,๒๐๐	๔๒,๒๐๐	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ สายรอบหมู่บ้าน	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๓ สายรอบหมู่บ้าน (เส้นทางกันไฟ)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๑๗๔	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๓ สายรอบหมู่บ้าน (เส้นทางกันไฟ)	-	-	กองช่าง	๔ มิ.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๔๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้ามถนนลงคลองชลประทาน เส้นทางเข้าบ้านนางอุไรวรรณ นุ่มนวล หมู่ที่ ๕	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้ามถนนลงคลองชลประทาน เส้นทางเข้าบ้านนางอุไรวรรณ นุ่มนวล หมู่ที่ ๕ วางท่อผ่าซีก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๖ - ๒๘ ส.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	สำนักปลัด	๓๐ ก.ย. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	จัดกิจกรรม อบรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ภายในตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	-	-	สำนักปลัด	๑๐ - ๑๑ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และบทบาทสตรี ตำบลสร้างถ่อน้อย	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๔๗	มิ.ย.	จัดอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพ ให้ประชาชนมีงานทำ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน	-	-	สำนักปลัด	๑๗ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๙๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย	๘๑,๘๕๒	๘๑,๘๕๒	ก.พ. - เม.ย.	จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะชีวิต ที่จำเป็น การดูแลสุขภาพตนเอง ให้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลสร้างถ่อน้อย	-	-	สำนักปลัด	๑๗ ก.ค. - ๒๕ ก.ย. ๖๘	
๙๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก	๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	
๑๐๐	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัด อำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค.	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)	-	-	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๐๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๕๗	มี.ค.	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) รายใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวน และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	-	-	สำนักปลัด	๔ - ๘ ส.ค. ๖๘	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๒	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๗๕	มิ.ย.	ส่งเสริม/เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์	-	-	สำนักปลัด	๒๙ ส.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๐๓	โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร	๑๐,๐๐๐	๙,๓๖๐	ก.ค.	ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม การประกอบอาชีพด้านสมุนไพร	-	-	สำนักปลัด	๒๙ ส.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๔	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑๙๓,๙๗๐	๑๘๙,๔๐๐	ก.พ. - เม.ย.	ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อดูแลรักษาป่า เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๑๐๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๙,๗๘๒	มิ.ย. - ก.ค.	จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ ปกป้องพันธุกรรมพืช ตามกรอบการดำเนินงานต่าง ๆ	-	-	สำนักปลัด	๑๖ ก.ค. ๖๘	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๑๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙ ในการดำเนินการบริหารจัดการสวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู หมู่ที่ ๙	-	-	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๖๗	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๗	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองสีโว	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองสีโว เป็นรายเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐๘	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมฝายลำเซบาย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณสวนสาธารณะฝายลำเซบาย เป็นรายเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๙	โครงการการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	ต.ค. - ก.ย.	ดำเนินการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง	-	-	สำนักปลัด	๓ - ๑๗ มี.ค. ๖๘	
๑๑๐	โครงการทำความดีด้วยหัวใจ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ธ.ค.	จัดกิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๘๙,๗๗๕	๓๘๙,๗๗๕	ม.ค. - มี.ค.	ฝึกอบรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.สร้างถ่อน้อย พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างภาวะผู้นำ	-	-	สำนักปลัด	๑ - ๕ เม.ย. ๖๘	
๑๑๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	๕,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	
๑๑๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค.	เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่น ไทย ประจำปี ๒๕๖๘	-	-	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๑๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ส.ค.	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ใน การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร	-	-	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๑๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ต.ค.	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ โดยจัดให้มีสถานที่กลางของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอห้วยตะพาน ในการ ให้คำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์วิธีการใน การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ	-	-	สำนักปลัด	๙ พ.ย. ๖๗	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน
๑๑๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	กองคลัง	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๗	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่”	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.	จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่” จำนวน ๑ โครงการ	-	-	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างหรือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	กองช่าง	-	

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๙	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	๔๕,๐๐๐	๔๓,๓๕๐	ต.ค. - ก.ย.	จัดกิจกรรม ออกพื้นที่บริการประชาชน ภายในตำบล เช่น การรับชำระภาษี รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความ ต้องการของประชาชน ฯลฯ	-	-	สำนักปลัด	๑๘ และ ๒๐ ก.พ. ๖๘	
๑๒๐	โครงการจัดประชุมพหุภาคี	๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๘	ต.ค. - ก.ย.	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	-	-	สำนักปลัด	๓๐ พ.ค. ๖๘	จัด โครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

๖.๔ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปิด - ปิด และดูแลกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน	๒๙๗,๖๐๐	๒๙๗,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรวัดน้ำและดูแลรักษากิจการน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. การเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้านเพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก

๑.๑ ปัญหาและอุปสรรค

ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๕ สาเหตุเกิดจากการมีการเสนอความต้องการของโครงการในแต่ละหมู่บ้านเพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ยังขาดการพิจารณากลั่นกรองในระดับหมู่บ้านอย่างถี่ถ้วน ทำให้มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ด้วยปัจจัยข้อจำกัดของงบประมาณ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ จึงมีผลทำให้ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คิดเป็นร้อยละมีอัตราค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ

๑.๒ ข้อเสนอแนะ

ให้มีการพิจารณาในระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นการคัดกรองเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วน และความน่าจะเป็นของโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับงบประมาณและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการดำเนินโครงการในอนาคต