



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โทร. ๐ ๔๕๕ ๒๕๗๒ ๕

ที่ อจ ๗๔๗๐๑/-

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการภายในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดำเนินการติดตามแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๓ โครงการ
๒. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๕ โครงการ
๓. ไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว ว่ามีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๑. เห็นควรรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป
๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางจริยา พรหมหล่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(ลงชื่อ)

(นางสาวฐิติพร อุฒมลาภ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย



(ลงชื่อ)




(นายปรีชา แผงงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

(ลงชื่อ)



(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง - เด็กนักเรียนโรงเรียน ๗ แห่ง	-	-	กอง การศึกษา	๑๓ ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง	๘๗๘,๐๐๐	๘๐๐,๙๑๙	ต.ค. - ก.ย.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำข้า	๒๓๒,๒๐๐	๒๓๐,๔๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านคำข้า สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๓๔ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านค่าน้อย	๒๓๒,๒๐๐	๒๓๘,๙๕๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านค่าน้อย สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์ อุปถัมภ์)	๑๒๙,๖๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๔ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแคน	๕๔๐,๐๐๐	๔๘๓,๓๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านโนนแคน สำหรับเด็กเล็กเด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๘๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ	๖๓๘,๐๐๐	๖๑๔,๙๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านสร้างถ่อ สำหรับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๔๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา	๕๗,๖๐๐	๖๑,๒๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา สำหรับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๙ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา	๒๕๓,๘๐๐	๒๔๕,๗๐๐	ต.ค. - ก.ย.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน หนองไหลคึมน้อยวิทยา สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๗๐	พ.ค. - ก.ค.	จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ครู และผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	-	-	กอง การศึกษา	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๔,๘๐๐	๒๑,๐๒๔	ก.ค. - ส.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กอง การศึกษา	๒๖ มิ.ย. ๖๗	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๔,๓๗๕	๑๕,๖๐๐	พ.ค. - ก.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า เครื่องแบบนักเรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กอง การศึกษา	๒๖ มิ.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน	๒๑๑,๑๔๐	๑๗๒,๕๘๔	ธ.ค. - ส.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๗ ก.พ. ๖๗	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน	๑๕,๐๐๐	๙,๖๐๐	พ.ค. - ก.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๒๖ มิ.ย. ๖๗	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน	๑,๐๑๔,๓๐๐	๗๘๒,๐๖๔	ต.ค. - ก.ย.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๑,๗๕๐	๑๓,๙๒๐	พ.ค. - ส.ค.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๒๖ มิ.ย. ๖๗	
๑๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง	๒๔๓,๐๘๗	๒๐๙,๓๖๘	ต.ค. - ก.ย.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๒๖๐ วัน	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.	จัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กองการศึกษา	๒๗ พ.ย. ๖๖	
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๐๐	มี.ค. - ก.ค.	จัดการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรักสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด	-	-	กองการศึกษา	๒๓ เม.ย. ๖๗ - ๒๖ เม.ย. ๖๗	
๒๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาตำบลสร้างถ่อน้อย	๙๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค.	จัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาทำบลสร้างถ่อน้อย	-	-	กองการศึกษา	๑๕ มี.ค. ๖๗	

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ ก.พ. ๖๗	
๓๒	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ ก.พ. ๖๗	
๓๓	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ ก.พ. ๖๗	
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	-	-	กองการศึกษา	๒ ก.พ. ๖๗	

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๖ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS)	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๖,๘๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามโครงการ สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๖ คน/วัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๓๖๕ วัน	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๗	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.	ดำเนินการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๓ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	
๓๘	โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ดำเนินการจัดโครงการตำบลสร้างถ่อน้อย น่าอยู่ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยใน พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๔ มี.ย. ๖๗	
๓๙	โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	ก.พ. - ก.ย.	ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๐	โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและ สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	มี.ย. - ส.ค.	ดำเนินการจัดโครงการป้องกันโรคเอดส์ใน ชุมชนและสถานศึกษาจำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๕ ก.ย. ๖๗	
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ครอบครัว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. - มี.ค.	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพครอบครัว เป็นการส่งเสริม พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของแกน นำสุขภาพครอบครัว จำนวน ๑ โครงการ	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๗	
๔๒	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.	ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ทำความ สะอาด (Big Cleaning Day) การกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผล ต่อสุขภาพอนามัย	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๗ มี.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร.ค. - ก.ย.	ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ เป็นการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๓ ก.ย. ๖๗	
๔๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.	ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	กอง สาธารณสุข	๓ พ.ค. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	
๔๕	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน สำหรับฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย และป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ฯลฯ	-	-	กอง สาธารณสุข	๕ ก.ค. ๖๗ - ๑๒ ก.ค. ๖๗	
๔๖	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒๕,๐๐๐	๑๕๘,๙๗๕	ร.ค. - ก.พ.	ดำเนินการจัดซื้อน้ำยาเคมี ทหรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	
๔๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	-	-	กอง สาธารณสุข	๒๙ พ.ค. ๖๗	
๔๘	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	
๔๙	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	
๕๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	
๕๑	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กองสาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	
๖๐	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ.ค. - ม.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	-	-	กองสาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล	๘๐๐,๐๐๐	๙๑๔,๒๐๐	พ.ย. - พ.ค.	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ จากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่างๆ	-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายบ้านนายสอน ไป ลำเซบาย หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านนายสอน ไป ลำเซบาย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๗ - ๗ มิ.ย. ๖๗	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือวัดไปโรงเรียน บ้านแม่แจ่มใจ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือวัดไปโรงเรียน บ้านแม่แจ่มใจ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒.๖๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๔	๒๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายหนองผึกกระเดียง หมู่ที่ ๔	๔๕,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย หนองผึกกระเดียง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายศูนย์เพาะชำ ไป คำนกเขียน หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย ศูนย์เพาะชำ ไป คำนกเขียน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านแม่วาสนา กองแก้ว ไป นาพ้อ ประกิจ หมู่ที่ ๙	๘๘,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านแม่วาสนา กองแก้ว ไป นาพ้อ ประกิจ นวะพิฒ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อบิณ หมู่ที่ ๑๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านพ้อบิณ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สาย ทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๔๗,๙๔๐	๔๗,๙๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗.๖๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายรอบหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒.๖๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	
๗๒	โครงการติดตั้งไฟจราจร (กระพริบ) หน้า วัดบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ ๑๑	๒๘,๕๖๐	๑๑๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย.	ติดตั้งไฟจราจร (กระพริบ) หน้าวัดบ้าน สร้างถ่อนอก หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ แห่ง	-	-	กองช่าง	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	
๗๓	โครงการติดตั้งกระฉากโค้งจราจร สายหน้า ทางเข้าวัดตรงสามแยก หมู่ที่ ๑๑	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	ก.พ. - เม.ย.	ติดตั้งกระฉากโค้งจราจร สายหน้าทางเข้า วัดตรงสามแยก หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองช่าง	๔ ก.ย. ๖๗ - ๑๘ ก.ย. ๖๗	
๗๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อม ลงหินลูกรังสายทางช่วงนายนายทองพูน ธรรมรักษ์ ไปโนนเค็ง หมู่ที่ ๔ บ้านคำชำ	๗๑,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหิน ลูกรังสายทางช่วงนายนายทองพูน ธรรม รักษ์ ไป โนนเค็ง หมู่ที่ ๔ บ้านคำชำ กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร (รถ เกรดเดอร์) หมู่ที่ ๖	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังถนนลำเลียง พืชผลทางการเกษตร (รถเกรดเดอร์) หมู่ ที่ ๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘,๒๕๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	
๗๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโกดังแม่ สมใจ ไป หนองสีโว หมู่ที่ ๙	๑๗,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโกดังแม่สมใจ ไป หนองสีโว หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพ่ออุทัย ไป บ้านพ่อปัญญา หมู่ที่ ๑๑	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าบ้านพ่ออุทัย ไปบ้านพ่อปัญญา หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๐ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	
๗๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย.	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองช่าง	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	
๘๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ ๙	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย.	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน ตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองช่าง	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและส่อง สว่าง หมู่ที่ ๔	๖๑,๐๐๐	๕๙,๐๑๖	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจสำหรับการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ และส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ ต้น ๒ โคม	-	-	กองช่าง	๒ มิ.ย. ๖๗	
๘๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาย รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๖๕,๐๐๐	๕๗,๑๖๘	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจสำหรับการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่าง สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด	-	-	กองช่าง	๒ มิ.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง แยก บ้านนางอ้อย ศิริคุณ หมู่ที่ ๘	๑๘,๕๐๐	๑๗,๘๓๒	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจสำหรับการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่าง แยกบ้านนางอ้อย ศิริคุณ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	-	-	กองช่าง	๒ มิ.ย. ๖๗	
๘๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน โนนแคน ไป บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	๗๕,๐๐๐	๖๘,๓๓๖	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจสำหรับการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโนนแคน ไป บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕ ต้น	-	-	กองช่าง	๒ มิ.ย. ๖๗	
๘๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายสี่แยก ที่ห้วยชะ ไป วัดป่าหนองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๔,๐๐๐	๒๒,๙๓๖	ม.ค. - ก.ย.	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจสำหรับการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายสี่แยกที่ห้วยชะไปวัดป่า หนองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ ต้น	-	-	กองช่าง	๒ มิ.ย. ๖๗	
๘๖	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามกั้นบ่อขยะ หมู่ที่ ๖	๓๒,๗๐๐	๓๒,๗๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างรั้วลวดหนามกั้นบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ขนาดความยาว ๔๑ เมตร	-	-	กองช่าง	๒ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านสร้างถ่อนอก ไป ลำเซบาย หมู่ที่ ๑	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้าน สร้างถ่อนอกไป ลำเซบาย หมู่ที่ ๑ ท่อ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร	-	-	กองช่าง	๓ ก.ย. ๖๗ - ๒ ต.ค. ๖๗	
๘๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๙ มิ.ย. ๖๗ - ๑๗ ส.ค. ๖๗	
๘๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางสาวมีเพียร วงศ์เพ็ญ ไป บ้านนางสาวสะอาด ลำเลิศ หมู่ที่ ๕	๑๔๖,๘๐๐	๑๔๖,๘๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางสาวมีเพียร วงศ์เพ็ญ ไป บ้านนางสาวสะอาด ลำเลิศ หมู่ที่ ๕ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๙ มิ.ย. ๖๗ - ๒๗ มิ.ย. ๖๗	
๙๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อผ้าซีกซีเมนต์ พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายประทีป ลำเลิศ ไป บ้านนายเดช กิจสะกะ หมู่ที่ ๕	๔๕,๘๐๐	๔๕,๘๐๐	ก.พ. - พ.ค.	วางท่อระบายน้ำ ท่อผ้าซีกซีเมนต์ พร้อม บ่อพักสายบ้านนายประทีป ลำเลิศ ไป บ้านนายเดช กิจสะกะ ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร	-	-	กองช่าง	๖ ส.ค. ๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	
๙๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ แบบผ้าซีก สายซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๖	๔๐,๓๐๐	๔๐,๓๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำแบบผ้า ซีก สายซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๖ ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร	-	-	กองช่าง	๒ ก.ค. ๖๗ - ๑๕ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สายบ้านนางอ้อย ศิริคุณ (วางท่อระบายน้ำ ผ่าซีก) หมู่ที่ ๘	๒๒,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	ก.พ. - พ.ค.	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สายบ้านนางอ้อย ศิริคุณ (วางท่อระบายน้ำ ผ่าซีก) หมู่ที่ ๘ ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑๗ ส.ค. ๖๗	
๔๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายทางบ้านนางอัมพร บุญสุข หมู่ที่ ๘	๑๘๑,๕๐๐	๑๘๑,๕๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายทางบ้านนางอัมพร บุญสุข หมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๓ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	
๔๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิด ตะแกรงเหล็ก สายข้างบ้านพ่อดี ไป สามแยกหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๐	ก.พ. - พ.ค.	-	-	✓	กองช่าง	-	เปลี่ยน แปลง คำชี้แจง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	สำนักปลัด	๓๐ ก.ย. ๖๗	

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.	จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียน สถานศึกษา ในแหล่งชุมชน เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	-	-	สำนักปลัด	๑๗ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.	จัดกิจกรรม อบรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ ภายในตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	-	-	สำนักปลัด	๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๑ เม.ย. ๖๗	
๙๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และบทบาทสตรี ตำบลสร้างถ่อน้อย	๒๕,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย.	จัดอบรม ส่งเสริมสนับสนุนในการ ประกอบอาชีพของราษฎร เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้ ประชาชนมีงานทำ เพิ่มรายได้ สามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	-	-	สำนักปลัด	๒๐ ก.ย. ๖๗	
๙๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย	๕๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๒	ต.ค. - ก.ย.	จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น การดูแลสุขภาพ ตนเอง ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลสร้างถ่อ น้อย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	-	-	สำนักปลัด	๑๑ ก.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ย. ๖๗	
๑๐๐	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก	๑๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	
๑๐๑	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัด อำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค.	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) ตามโครงการขอรับการ อุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	
๑๐๒	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๕๗	ธ.ค. - ก.พ.	จัดอบรม เพิ่มศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	สำนักปลัด	๒๖ มี.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๗	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๓	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๒๖,๙๖๕	พ.ค.	ส่งเสริม/เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์	-	-	สำนักปลัด	๑๘ มิ.ย. ๖๗	
๑๐๔	โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๔๐	ก.ค.	ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม การประกอบอาชีพด้านสมุนไพร	-	-	สำนักปลัด	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๕	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑๙๓,๗๕๐	๑๘๙,๔๐๐	ก.พ. - พ.ค.	ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุม ไฟป่า เพื่อดูแลรักษาป่า เตรียมความพร้อม เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๑๐๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๕๙	มิ.ย.	จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการ อนุรักษ์ ปกป้องพันธุกรรมพืช ตามกรอบ การดำเนินงานต่าง ๆ	-	-	สำนักปลัด	๔ ก.ย. ๖๗	
๑๐๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ ๙ ในการดำเนินการบริหารจัดการสวน สัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู หมู่ที่ ๙	-	-	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๖๖	

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๘	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ หนองสีโว	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลทำ ความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณ สวนสาธารณะหนองสีโว เป็นรายเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๐๙	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมฝาย ลำเซบาย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลทำ ความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ดูแลไม้ ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณ สวนสาธารณะฝายลำเซบาย เป็นราย เดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๐	โครงการการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	
๑๑๑	โครงการทำความดีด้วยหัวใจ	๗,๐๐๐	๖,๒๘๒	ธ.ค.	จัดกิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๖๖	
๑๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	๒๘๔,๘๕๐	ม.ค. - มี.ค.	ฝึกอบรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.สร้างถ่อน้อย พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างภาวะผู้นำ	-	-	สำนักปลัด	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๗	
๑๑๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑๕,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค.	เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่จังหวัด อำนาจเจริญ จำนวน ๑ กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๖๗	
๑๑๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๑๒	ส.ค.	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ใน การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร	-	-	สำนักปลัด	๑๙ ก.ค. ๖๗	
๑๑๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ โดยจัดให้มีสถานที่กลางของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอห้วยตะพาน ในการ ให้คำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์วิธีการใน การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ	-	-	สำนักปลัด	๙ พ.ย. ๖๖	
๑๑๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	กองคลัง	-	
๑๑๘	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่”	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๒๒	ธ.ค. - ม.ค.	จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และการมีส่วนร่วม “เพื่อนพ้อง น้องพี่” จำนวน ๑ โครงการ	-	-	สำนักปลัด	๒๕ ธ.ค. ๖๖	
๑๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๘๒	มิ.ย.	อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่นแก่พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตำบล,พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร	-	-	สำนักปลัด	๕ มิ.ย. ๖๗	

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างหรือให้เดิมาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	กองช่าง	-	

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	
๑๒๒	โครงการจัดประชุมพหุภาคี	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	สำนักปลัด	-	

๖.๔ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปิด - ปิด และดูแลกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน	๒๙๗,๖๐๐	๒๙๗,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.	จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรวัดน้ำและดูแลรักษากิจการน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- 1.การเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันล่าช้า เนื่องจากการสื่อสารกับทางสถานศึกษาคลาดเคลื่อน ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและกำชับการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ล่าช้า ควรดำเนินโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นก่อน ตามสถานะทางการคลัง
3. ควรเพิ่มประสิทธิภาพและมีการประเมินการทำงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้สามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้